

市城建投多措并举,强力推进项目建设进度 博雅公园项目“抢”回一个月工期

■文 / 图 本报记者 莫雪松 通讯员 欧亨岑 廖 蓓



公司领导现场督导



网球场, 除中心球场外, 其他部分均已竣工



建设中的中心球场



中心球场效果图(资料图)



种植小苗



跨路天桥跃跃欲“飞”



博雅(网球)公园效果图(资料图)

钢结构施工, 园林绿化, 弱电、消防及水电安装, 泥工, 木工, 架子工……10 余个工种的施工在各作业点同时展开, 博雅(网球)公园项目建设现场一片火热。

5 月 12 日, 记者在采访中得知, 自 3 月初复工以来, 项目大干快上, 已“抢”回约一个月的工期。

博雅(网球)公园位于珠晖区酃湖乡跃进路以北、酃湖大道以东、思源路以西、新珑路以南的交会处, 总用地面积约 220 亩, 总建筑面积约 6.54 万平方米。项目由市城建投旗下的衡阳城建房地产开发有限公司投资建设, 总投资 7.8 亿余元。

博雅(网球)公园虽被雁城东路分隔为南北两个地块, 但一座跨路面架空景观天桥又将两个片区连到一起。网球场位于博雅公园北区, 由 1 个室内网球中心球场和 15 片室外网球场组成, 中心球场可容纳 4000 人, 室外球场包含训练比赛场 6 片、比赛场 3 片、风雨赛场 4 片和下沉式赛场 2 片, 北区还建设 20 个地面巴士停车位。南区建设儿童乐园、滑板场、运动主题群雕、生态景观湖、健身运动区等。博雅公园还配套建设地下智能化双层立体停车场, 停车位 2600 多个。

市委、市政府主要领导对该项目非常关心, 多次到工地视察指导。市城建投及房产公司领导也多次到现场协调调度。建设过程中, 公司始终将质量和安全放在首位, 对施工进行全过程、全方位管理, 采取多种手段加强监督检查; 指派专人跟班蹲守, 督促项目建设做到“重点突出、点面结合、不留死角”。

疫情期间, 公司主要负责人多次带队来到项目工地, 及时沟通, 动态督导。为把疫情耽误的时间“抢”回来, 市城建投主动作为, 多措并举, 科学安排, 在防疫和施工方面为项目排忧解难, 在人力、物力、财力、管理等方面予以大力支持, 强力推动项目建设进度。

目前本来只需施工人员 150 人左右, 但为了赶工期, 如今施工人数已达 220 余人, 而且人数还在增加; 清晨 6 点半就开始施工, 晚上 10 点前, 适于夜间作业的工种仍在施工……由于有序抢抓, 项目建设进度得到有效推进。

据介绍, 复工前, 项目南、北片区均已完成总工程量的 60% 左右, 经过 2 个多月的奋战, 如今南区已完成约 80%, 北区完成约 70%。照此进度, 项目建设将按计划完成。



绿化养护



中心球场钢结构施工



吊装千层石



铺透水板